

Comunicat de presă

Alba Iulia, 18 ianuarie 2012

SITUAȚIA LA ZI PENTRU LUCRĂRILE DIN CADRUL PROIECTULUI PROIECTUL “LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA OBIECTIVUL DN1, SEBEȘ - ALBA IULIA, KM 378+020, PASAJ SUPERIOR PESTE CALEA FERATĂ ALBA IULIA”

Primăria municipiului Alba Iulia derulează lucrări de reabilitare la pasajul peste calea ferată de la intrarea în municipiul Alba Iulia dinspre Sebeș. Proiectul “Lucrări de intervenție la obiectivul DN1, Sebeș - Alba Iulia, km 378+020, PASAJ SUPERIOR peste calea ferată Alba Iulia” este unul dintre cele șapte proiecte a căror finanțare a fost câștigată de Primăria municipiului Alba Iulia în cadrul Axei 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013, privitoare la Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU).

Valoarea totală a proiectului este de 17.733.806,50 lei, din care: *Contribuția Uniunii Europene - 10.674.798,49 lei, *Contribuția guvernului României - 2.344.808,62 lei, *Contribuția beneficiarului - 4.704.149,39 lei.

Execuția proiectului a fost câștigată prin licitație de SC Concefa SA Sibiu.

Durata de execuție a lucrărilor de construcție este de 10 luni, ceea ce duce termenul de finalizare a lor în luna martie a anului viitor.

Termenul de finalizare pentru întregul proiect este 10 ianuarie 2013, dar începând cu data de 20 decembrie a fost redeschis traficul rutier pe pasajul peste calea ferată. Acesta se derulează cu restricționarea limitei de viteză la 30 km/h, necesară deoarece mai sunt de executat unele lucrări auxiliare de montarea parapetilor direcționali. În afară de aceasta mai sunt de executat lucrări de sferturile de con ale ambelor rampe de acces pe pasaj, dar și finisaje ale pilonilor. Traficul pe pasaj a fost închis în urmă cu o jumătate de an deoarece lucrările nu puteau fi executate sub trafic, toată suprastructura pasajului fiind înlocuită. De altfel a existat o porțiune din pasaj la care s-a lucrat doar câte două ore pe zi datorită faptului că nu se putea opri traficul feroviar pe dedesubt.

În cadrul proiectului au fost realizați următorii indicatori:

INDICATOR/UM	Obiectiv conform contractului	Realizat	Procent
Pasaj superior reabilitat - mp	2353,45	2353,45	100
Rampa Sebeș reabilitată - mp	3920	3920	100
Rampa Alba Iulia - mp	4091,32	3700	90
Amenajare drumuri acces Rampa Sebeș - mp	1320	300	22
Vehicule participante la trafic	20000	20000	100
Reducerea emisiilor de noxe	21%	21%	100